أمانة منطقة
المدينة المنورة
Madinah Regional Municipality

الزيارات الميدانية للعقد رقم CN- 47211

إنشاء وتشغيل وصيانة مقهى ومطعم على طريق أبي هريرة غرب مسجد الغمأمة

ملخص حالة المشروع | بيانات العقد

البيانات الأساسية للعقد

تاريخ التقرير	2026/04/05		
رقم العقد	CN- 47211	تاريخ توقيع العقد	2024-01-04
المحفظة	المحفظة (5): محفظة التجزئة	نسبة فترة السماح	10%
اسم المستثمر	محطة أحمد محمد الرشودي للمحروقات	بداية فترة السماح	2025-05-23
اسم العقد	إنشاء وتشغيل وصيانة مقهى ومطعم على طريق أبي هريرة غرب مسجد الغمأمة	نهاية فترة السماح	21/11/2026
مدة العقد	15		
الموقع	https://maps.app.goo.gl/drHXDBPA4EkE88Pv7	رقم رخصة الإنشاء	470621922142
الإحداثي السيني	39.605895	الإحداثي الصادي	24.465315

عرض حالة المشروع

نظرة شاملة على نسبة الإنجاز والإجراء القائم

نسبة الإنجاز	الحالة	فترة السماح	الإجراء القائم	افادة المحفظة
٪10	متأخر	في فترة السماح	لا توجد	لا توجد

الملاحظات

- متبقي على انتهاء فترة السماح حوالي خمسة أشهر.
- تم تزويد المحفظة بالتقرير لاتخاذ اللازم.

نسبة الإنجاز الحالية

٪10



مراحل المشروع

تفصيل النسب المرحلية والملاحظات بناء على الزيارة

المرحلة	النسب المقترحة	مستوى المرحلة	حسب الطبيعة
إعداد التصاميم	3٪		3٪
الحصول على التراخيص	4٪		4٪
تجهيز الموقع	3٪		3٪
أعمال الحفر والخرسانات	15٪		0٪
إنشاء الهيكل الخرساني	20٪		0٪
أعمال البنية التحتية	12٪		0٪
أعمال المبنى والواجهات	15٪		0٪
أعمال التشطيبات الداخلية	20٪		0٪
أعمال الموقع العام	5٪		0٪
التشغيل	3٪		0٪
الإجمالي	**100٪**		**10٪**

الصور الميدانية للمشروع

صور من الطبيعة لحالة التنفيذ في الموقع وقت الزيارة

1

2



الصور الميدانية للمشروع

صور من الطبيعة لحالة التنفيذ في الموقع وقت الزيارة

3



4

أمانة منطقة
المدينة المنورة
Madinah Regional Municipality